

Hochwasserschutz Bödeli Lütschine

Teilprojekt 2, Wilderswil



Bauherrschaft

Schwellenkorporation Bödeli Süd
3812 Wilderswil

Projektverfasser/Bauleitung

Kissling + Zbinden AG, 3700 Spiez
Mätzener & Wyss Bauingenieure AG, 3800 Interlaken

Ausführung/Organisation

ARGE HWS Bödeli TP2

Ghelma AG Baubetriebe, Gerber + Troxler Bau AG

Bauführung

Adrian Nyffeler / Geri Fuchs

Polier

Antonio José Machado Souto



Objektbeschreibung

Hochwasserentlastung Wilderswil und Ufererhöhung Gsteig. Hochwasser-schutz-Damm Flisou Nord.



Hauptarbeiten

Ab- und Auftrag Ober- und Unterboden 14000 m³ fest, Abtrag/Aushub 7000 m³ fest, Auf- und Hinterfüllungen 10000 m³ fest, Filterschichten 2100 m³ fest, Blocksätze 8500 t.

Sparten

Tief-, Wasser-, Beton- und Erdbau.



Bauzeit

Oktober 2020 - Mai 2021

Auftragsumme

CHF 2.0 Mio.

Besonderheiten

- Logistik via zeitgleich erstellter Baustelle Umfahrung Wilderswil.
- Logistik und Bauprogramm mussten auf das zweimalige Anheben der Hubbrücke Gsteig abgestimmt werden, da sonst keine Zufahrt zum Bereich Ufererhöhung Gsteig möglich war.
- Bau der Hochwasserentlastung, welche bei Bedarf durch den neuen Umfahrungstunnel Wasser ableiten soll.