

ISP Aare Locheren, Meiringen

**Bauherrschaft**

Tiefbauamt des Kt. Bern, Oberingenieurkreis II
3001 Bern

Projektverfasser/Bauleitung

Flotron AG
3860 Meiringen

Ausführung/Organisation

ARGE ISP Locheren

Ghelma AG Baubetriebe, Kohler Bau AG, Flück + Blatter AG

Federführung, Kaufm. Leitung

Ghelma AG Baubetriebe

Technische Leitung/Bauführung

Jonas Marusik

Polier

Lukas Kehrl

Objektbeschreibung

Hochwasserschutzmassnahme mit Absenkung des linken Aarevorlands im Bereich Locheren, Unterbach. Aufschüttung Deponie Staldi, Sickerleitungen.

Hauptarbeiten

Vorland: Abtrag Oberboden mit seitlicher Lagerung 7000 m³ Aarevorland. Abtrag Aarevorland und Transporte in Deponie Staldi 12000 m³, Rollierung im Uferbereich der Aare als Erosionsschutz erstellen 4500 m², Natursteine liefern 1750 to, Humus wieder anlegen ca. 23000 m².

Deponie / Aufschüttung Staldi: Ober- und Unterboden abtragen und seitliche Depots erstellen 9500 m³, Drainageleitung und Sickergraben erstellen 500 m¹, Material von Absenkung Vorland auf Fläche Deponie Staldi einbauen 18000 m², Rekultivierung, Ober-/Unterboden wieder anlegen 18000 m².

Sparten

Tief- und Wasserbau

Bauzeit

November 2021 - Sommer 2022

Auftragsumme

CHF 640 000.—

