

Belagsarbeiten Mittelsträssli, Brienz



Bauherrschaft

Schwellenkorporation Aareboden
3855 Brienz

Projektverfasser/Bauleitung

Ingenieurbüro Sterchi GmbH, 3800 Unterseen
Hulliger Baudienstleistungen, 3855 Brienz

Ausführung/Organisation

Bauführer
Polier

Jonas Marusik, Kurt von Bergen
Flavio Turtschi

Objektbeschreibung

Querstrasse: Teilweise Tragschichtersatz, Schiftung und Gefälle anpassen, Belagsbewehrung einbringen und neuer Deckbelag einbauen.
Mittelstrasse: Schiftung auf best. Betonplatten und Gefälle in Quer- und Längsrichtung anpassen. Anschliessend Deckbelag einbauen. Bankette mit Mergel ausbilden.



Hauptarbeiten

Belagsbewehrung 1 100 m², Schiftung AC T 11 N 230 t und AC T 16 N 150 t,
Deckbelag AC T 16 L 670 t

Sparten

Belagsarbeiten

Bauzeit

Juni-Juli 2022

Auftragsumme

CHF 214 000.—

Besonderheiten

· Absteckung über lange Strecke für Längs- und Quergefälle erstellen.

